



# CONSTRUCCIONES CASTILLO

**ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL**

**RFC: CACX870827LC7**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE LA EMPRESA AL H. AYUNTAMIENTO

EN EL MUNICIPIO DE ZENTLA, VER. SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD EL CONSUELO, UBICADA EN ZENTLA, VER.

POR PARTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y H. AYUNTAMIENTO:

**C.C. DR. RAFAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, L.C. LEONARDO ANDRÉS VALDIVIA BERISTAIN, ING. BERNARDINO ACOSTA LÓPEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CONTRALOR MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, RESPECTIVAMENTE.

Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

**C. ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL**

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA:

**CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES", EN LA LOCALIDAD EL CONSUELO**

### DATOS DE LA OBRA:

NUMERO DE OBRA: 2022302000018	MODALIDAD DE CONTRATACION: (A)		
	(A) ADJUDICACION DIRECTA	(B) INVITACION RESTRINGIDA	(C) LICITACION PUBLICA
No. ANEXO DE APROBACION: 2022302000018	CALENDARIO DE OBRA		
MONTO DEL CONTRATO \$496,908.67	PROGRAMADA	FECHA DE INICIO 30/MAYO/2022	FECHA DE TERMINO 28/JULIO/2022
	REAL	30/MAYO/2022	28/JULIO/2022
No. DE CONTRATO: MZV-DOP-007-FISM-DF-2022/0018	TIPO DE FIANZA: VICIOS OCULTOS		
	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.		
	NUMERO DE FIANZA: 2701873		

INVERSION APROBADA				INVERSION APLICADA			
TOTAL	FISM-DF-2022	MPAL.	COM.	TOTAL	FISM-DF-2022	MPAL.	COM.
\$496,908.67	\$496,908.67	\$0.00	\$0.00	\$496,908.67	\$496,908.67	\$0.00	\$0.00



# CONSTRUCCIONES CASTILLO

**ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL**

**RFC: CACX870827LC7**

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES"			
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
LETR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO A BASE DE LONA IMPRESA CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, CON UNA SECCIÓN DE 1.00X1.50 MTS. FIJADA EN OBRA CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12.	PZA	1.00
LTN	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	57.49
EXCMB	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	13.99
Z-AIS	ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 100 X100 CM PERALTE=15 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM F'C=100 KGS/CM2, VS 1/2" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS F'Y=4200 KG/CM2 CONCRETO F'C=250 KG/CM2.-3/4"	PZA	11.00
DA	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 30 X 30 X 80 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2., ARMADO CON 6 VARS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	11.00
RELLMO	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	11.55
TR	TRABE DE LIGA DE SECCION 20 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8") A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	32.50
MU	MURO DE BLOCK 12X20X40 DE 12 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	85.96
K-2	CASTILLO DE SECCION 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	36.80
CC	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	34.15
COL	COLUMNA DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 6 VRS DE 3/8" DE SECCION 0.25 MTS DE DIAMETRO, ESTRIBOS DE 1/4 A.C. 20 CMS, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.00
PCON	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", PARA RECIBIR PISO CERAMICO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	40.20

Armando



# CONSTRUCCIONES CASTILLO

**ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL**

**RFC: CACX870827LC7**

PLOS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO ESMALTADO, TIPO MÁRMOL DE 40X40 CMS. COLOR BEIGE MARCA AVADI O SIMILAR, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	40.20
LOPL	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 10 CM, CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 72 KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: PENDIENTE DE 2% PARA ESCURRIMIENTO PLUVIAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	14.15
BAJPL	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00
AP	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	11.41
AM	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	201.06
EMB	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO 2 ARISTAS CON MORTERO CEM-AR PROP. 1:4 PULIDO CON PLANA.	ML	49.90
SALHI	SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLES DE BAÑO CON TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y/O 3/4" SEGUN PROYECTO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	3.00
SALSA	SALIDA SANITARIA PARA LAVABOS Y MUEBLES DE BAÑO DE 2" Y 4"	SAL	4.00
TUB4	TUBERIA DE 4" SANITARIO INCLUYE CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	7.00
REGSAN	REGISTRO DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	3.00
BARR	ELABORACION DE BARRA PARA LAVABOS, MEDIDAS DE 1.85x.50 MTS, DE 7 CMS DE ESP. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INC. FORRADO DE AZULEJO Y PREPARACION PARA RECIBIR LAVABO TIPO OVALIN	PZA	1.00
BARR2	ELABORACION DE BARRA PARA TARJA, MEDIDAS DE 2.40x0.60 MTS, DE 7 CMS DE ESP. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INC. FORRADO DE AZULEJO Y PREPARACION PARA RECIBIR TARJA.	PZA	1.00
LAMB	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE AZULEJO 20 X 30 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	6.53
LAV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO OVALIN COLOR BLANCO P/NIÑO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00
TAR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA UNA TINA CON ESCURRIDOR DE 0.80 X 0.50 MTS. INCLUYE LLAVE MEZCLADORA, COFLEX, TRAMPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Armando*



# CONSTRUCCIONES CASTILLO

**ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL**

**RFC: CACX870827LC7**

ALA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANAQUELO ESTANTE METALICO MULTIUSOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00
TIN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAST DE 1100 LITROS INCLUYE BASE DE CONCRETO ARMADO SEGUN PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
CONT	INSTALACION ELECTRICA, EN CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO Y CABLE THW DEL No. 10,12 Y 14 RESPECTIVAMENTE INCLUYE RANURADO, RESANE Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION	SAL	6.00
VENTT	VENTILADOR OSCILANTE DE PEDESTAL DE 30" DE 3 ASPAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00
CCAR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2 3 HILOS 2 CIRCUITOS, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO 2X30 AMPERES INCLUYE EL EMPOTRAMIENTO Y RESANE.	PZA	1.00
CA10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DEL No. 10 AWG. AISLAMIENTO THW	ML	50.00
CANALU	CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 3" ANCHO PARA VENTANAS CORREDIZAS (DOS FIJOS Y DOS CORREDIZOS) CON CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESP. (INC. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M2	7.79
PUETAB	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TABLERO DE 0.90 X 2.20 MTS. CON FIJO INTEGRADO A BASE DE PERFILES TUBULARES ZINTRO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. Y PROTECCIÓN INTEGRADA ( INCLUYE CHAPA MARCA PHILLIPS, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA)	PZA	3.00
PROTEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRERÍA, PARA PROTECCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	9.10
BAAPOY	FABRICACION Y COLOCACION DE BASE DE APOYO PARA TRABE CUMBRERA Y DE SOPORTE SOBRE LA COLUMNA DE CONCRETO DE SECCION 0.20 x 0.20 MTS CON PLACA LISA DE 3/8" Y CUATRO ANCLAS DE REDONDO GALV. DE 5/8 DE DIAM.	PZA	4.00
ESTR01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE SECCION 3" X 2" CAL. 14 EN ESTRUCTURA PRINCIPAL, INCLUYE EMPOTRAMIENTO A BASES DE APOYO CON SOLDADURA E-6013 DE 1/8", CORTE SOLDADURA EN Z PARA UNIONE S, INCLUYE APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ESMALTE, MANIOBRAS, MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	66.91
TECH	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA ROJA CAL. 32 INC. CABALLETE LISO LAMINA CAL. 26 Y MATERIAL DE FIJACION CON PIJA AUTOTALADRANTE, ANDAMIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	42.18
CANN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 4" PARA AGUA PLUVIAL, INCLUYE: MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	18.15
EST1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFA MARCA MABE DE 30" COLOR SILVER O SIMILAR INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
GAS1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE GAS 20 KG. MARCA CYTSA INCLUYE: LLAVE DE CONTROL DE GAS, TUBERIA DE COBRE TIPO "L" DE 1/2", REGULADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Armando*

*[Handwritten signature]*



# CONSTRUCCIONES CASTILLO

ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL

RFC: CACX870827LC7

PINT	APLICACION DE PINTURA VINILICA SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	M2	212.47
MOB1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PLEGABLE LIFETIME MEDIDAS 183X74X76 CMS. COLOR BLANCO.	PZA	4.00
MOB2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA PLEGABLE DE RESINA HDX CON MARCO DE ACERO 87 CM. COLOR BLANCO	PZA	24.00
BANQ	ELABORACIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	8.91
LIM	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	M2	57.49

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ COMUNITARIO QUIEN SE COMPROMETE A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 11:45 HRS DEL DIA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS FOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE:

## ENTREGA:

EL CONTRATISTA

C. ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL  
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL



# CONSTRUCCIONES CASTILLO

ARMANDO ALFONSO CASTILLO CUIEL

RFC: CACX870827LC7

**RECIBEN:**

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y H. AYUNTAMIENTO

DR. RAFAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE DEL CDM



**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ZENTLA, VER.  
2022-2025



**CONTRALORÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ZENTLA, VER.  
2022-2025

L.C. LEONARDO ANDRÉS VALDIVIA BERISTAIN  
CONTRALOR MUNICIPAL



**OBRAS PÚBLICAS**  
H. AYUNTAMIENTO  
ZENTLA, VER.  
2022-2025

ING. BERNARDINO ACOSTA LÓPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*Armando*



# **CONSTRUCCIONES CASTILLO**

**ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL**

**RFC: CACX870827LC7**

## **REPORTE FOTOGRAFICO**

### **ANTES**



### **DESPUES**

