HERNAN RAYON MURILLO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA
RFC: RAMH8011232A5, IMSS X6510017104, SEFIPLAN 42780

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

DE LA EMPRESA AL H. AYUNTAMIENTO

EN EL MUNICIPIO DE **ZENTLA, VER.** SIENDO LAS **10:30** HRS. DEL DIA **03 DE JULIO DE 2023**, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD **COYOTEPEC,** UBICADA EN EL MUNICIPIO DE **ZENTLA, VER.**

POR PARTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y H. AYUNTAMIENTO:

C.C. DR. RAFAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, L.C. LEONARDO ANDRÉS VALDIVIA BERISTAIN, ING. BERNARDINO ACOSTA LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CONTRALOR MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, RESPECTIVAMENTE.

Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

C. HERNAN RAYÓN MURILLO (PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL)

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE **ENTREGA- RECEPCION** DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DPR4374G

DATOS DE LA OBRA:

<table>
<tr><td rowspan="2">NUMERO DE OBRA:
2023302000006</td><td colspan="3">MODALIDAD DE CONTRATACION: (B)</td></tr>
<tr><td>(A) ADJUDICACIO N DIRECTA</td><td>(B) INVITACION RESTRINGIDA</td><td>(C) LICITACION PUBLICA</td></tr>
<tr><td>No. ANEXO DE APROBACION:
2023302000006</td><td colspan="3">CALENDARIO DE OBRA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MONTO DEL CONTRATO
$257,548.40</td><td rowspan="2">PROGRAMADA</td><td>FECHA DE INICIO
03/MAYO/2023</td><td>FECHA DE TERMINO
01/JULIO/2023</td></tr>
<tr><td>REAL</td><td>03/MAYO/2023</td><td>01/JULIO/2023</td></tr>
<tr><td rowspan="2">No. DE CONTRATO:
MZV-DOP-002-FAISMUN-2023/0006</td><td colspan="3">TIPO DE FIANZA: VICIOS OCULTOS</td></tr>
<tr><td colspan="3">NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">NUMERO DE FIANZA: 2824064</td></tr>
</table>

HERNAN RAYON MURILLO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA
RFC: RAMH8011232A5, IMSS X6510017104, SEFIPLAN 42780

INVERSION APROBADA				*INVERSION APLICADA*			
TOTAL	*FAISMUN-2023*	*MPAL.*	*COM.*	*TOTAL*	*FAISMUN-2023*	*MPAL.*	*COM.*
$257,548.40	***$257,548.40***	***$0.00***	***$0.00***	***$255,113.01***	***$255,113.01***	***$0.00***	***$0.00***

	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DPR4374G		
PRE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO A BASE DE LONA IMPRESA CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, CON UNA SECCIÓN DE 1.00 X 1.50 MTS. FIJADA EN OBRA CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12.	PZA	1.00
PRE-02	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	379.78
PRE-03	CORTE CON DISCO DE 3.18 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.80
PRE-04	DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	0.36
	CIMENTACIÓN		
CIM-01	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	0.28
CIM-02	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	0.36
CIM-04	DADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CIMBRA A DOS CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CMS, SECCIÓN DE 0.30 X 0.30 X 80 CMS. INCLUYE: PERNO DE ANCLAJE TUERCA 3/4" (GALVANIZADOS EN CALIENTE	PZA	4.00

HERNAN RAYON MURILLO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA
RFC: RAMH8011232A5, IMSS X6510017104, SEFIPLAN 42780

	Y CON ROSCA ESTANDAR) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
CIM-07	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS AL PRIMER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICIÓN, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	0.38
CIM-10	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN SUPERFICIES METÁLICAS, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M., INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA Y UNA DE PRIMER ANTICORROSIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREO DE LOS MATERIALES A 1A ESTACIÓN A 20.00 METROS DE DISTANCIA HORIZONTAL	M2	119.83
TEC-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR ESTRUCTURAL DE 4" X 4" PARA SOPORTAR ESTRUCTURA, INCLUYE PLACA DE 28 X 28 CM DE 1/2" Y TRIANGULOS DE REFUERZO DE 1/2" EN LA BASE PARA ANCLAJE EN DADO DE CIMENTACIÓN, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	4.00
TEC-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRABE CUMBRERA A BASE DE PTR ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CAL. 14 EN LARGUEROS Y PTR 1-1/2" EN REFUERZOS TRANSVERSALES, INCLUYE: ANCLAJE, PLOMEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
TEC-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MON-TEN DE 4" CAL. 14 PARA SOSTENER LAMINA, INCLUYE: ANCLAJE, PLOMEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	93.28
TEC-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL.32, INCLUYE: HABILITADO, MONTAJE, PIJA AUTOTALADRANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	166.74
TEC-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABELLETE DE LAMINA LISA CALIBRE 28 EN CUMBRERA, INCLUYE: HABILITADO, MONTAJE, PIJA AUTOTALADRANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	11.66

HERNAN RAYON MURILLO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA
RFC: RAMH8011232A5, IMSS X6510017104, SEFIPLAN 42780

	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
ELEC-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA TIPO GABINETE DE 1.20 MTS DE LARGO, INCLUYE: LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 2X39 WATTS, GABINETE SLIM LINE 2 X 39 WATTS CAL. 2, BALASTRO ELÉCTRICO 2X39/1X39 WATTS, PORTALÁMPARA, SLIM LINE C/CONTACTO MÓVIL 175B Y 176-B, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.00
ELEC-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2 3 HILOS 2 CIRCUITOS, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO 2X30 AMPERES INCLUYE EL EMPOTRAMIENTO Y RESANE.	PZA	1.00
ELEC-03	SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO CON CHALUPA Y CAJA CUADRADA, TUBO DE PVC LIGERO, INCLUYE. APAGADOR, CABLEADO CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA, P.U.O.T.	SAL	10.00
ELEC-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO CONDUIT DE 1/2 INCLUYE: CONEXIONES, CONECTOR, COPLES, ABRAZADERAS OMEGA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ML	61.80
ELEC-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DEL Nº 8 AWG MCA. CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, PRUEBAS Y MATERIALES VARIOS.	ML	0.00
	MURETE PLACA INSTITUCIONAL		
MUR-01	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MURO PORTA PLACA DE 1.80 MTS. DE ALTURA X 1.20 MTS. DE ANCHO Y 15 CMS. DE ESPESOR A BASE DE MAMPOSTERÍA DE BLOCK 12X20X40 CMS., APLANADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MUR-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ACRÍLICO IMPRESA DE 90 X 45 CMS., COLOR ALUMINIO CEPILLADO, LETRAS NEGRAS Y LOGOS A COLOR, INCLUYE: FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MUR-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE TERMINACIÓN DE OBRA EN ALUMINIO IMPRESO TAMAÑO CARTA. INCLUYE:	PZA	1.00

HERNAN RAYON MURILLO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA
RFC: RAMH8011232A5, IMSS X6510017104, SEFIPLAN 42780

	FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
	LIMPIEZA GENERAL		
LIM-01	LIMPIEZA FINA Y GRUESA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	379.78
	EXTRAORDINARIOS		
EXT-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, PRUEBAS Y MATERIALES VARIOS.	ML	15.90
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DEL Nº 12 AWG MCA. CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, PRUEBAS Y MATERIALES VARIOS.	ML	32.00
EXT-003	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	3.18

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ COMUNITARIO QUIEN SE COMPROMETE A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 11:15 HRS DEL DIA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS FOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE:

HERNAN RAYON MURILLO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA
RFC: RAMH8011232A5, IMSS X6510017104, SEFIPLAN 42780

ENTREGA:

EL CONTRATISTA

ARQ. HERNAN RAYÓN MURILLO
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

RECIBEN:

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y H. AYUNTAMIENTO

DR. RAFAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL CDM

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ZENTLA, VER.
2022-2025

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ZENTLA, VER.
2022-2025

L.C. LEONARDO ANDRÉS VALDIVIA BERISTAIN
CONTRALOR MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
ZENTLA, VER
2022-2025

ING. BERNARDINO ACOSTA LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

HERNAN RAYON MURILLO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA
RFC: RAMH8011232A5, IMSS X6510017104, SEFIPLAN 42780

REPORTE FOTOGRAFICO

ANTES

DESPUES